

LIÊN DANH DCG - DII - DACINCO
BAN ĐIỀU HÀNH GÓI THẦU XL1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *146* /2025/CV-BĐHXL1

Quảng Ngãi, ngày *26* tháng 05 năm 2025

V/v kế hoạch thi công đoạn đường Km 8+500 - Km 8+700 trên thửa đất của hộ ông Ngô Văn Sự (thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) Gói thầu XL1, Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhon.

Kính gửi:

- UBND huyện Nghĩa Hành;
- UBND xã Hành Dũng;
- Công an xã Hành Dũng;
- Ban điều hành dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhon (Ban QLDA 2);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ (thể hiện tại Thông báo số 119/VP-CP ngày 18/03/2025, báo cáo số 10/BC-BXD ngày 14/03/2025) về việc hoàn thành Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhon trong tháng 09/2025. Đồng thời chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1338/UBND-KTN ngày 14/03/2025 tại điểm b - mục 1 với nội dung *"Trong quá trình triển khai thực hiện thi công dự án, nếu các hộ dân tái lấn chiếm, cản trở thi công: Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chủ động cùng với Nhà thầu thi công báo cáo chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã để giải quyết kịp thời"*.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhon đang tổng lực tăng cường máy móc, thiết bị thi công đưa Dự án hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên đoạn đường Km 8+500 - Km 8+700 đang vướng mắc hộ dân ông Ngô Văn Sự (xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) thường xuyên cản trở thi công từ 18/6/2024 các cấp chính quyền địa phương đã GPMB, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu, tổ chức bảo vệ thi công, đồng thời Nhà thầu đã lắp dựng hàng rào lưới B40 để ngăn cách hộ dân và công trường, tuy nhiên đến nay hộ dân vẫn vượt qua hàng rào vào công trường thường xuyên cản trở thi công dẫn đến Nhà thầu chưa thể thi công các hạng mục chính như: nền đường, CPĐD, bê tông nhựa, hệ thống ATGT... nguy cơ chậm tiến độ tổng thể của cả Dự án là rất cao.

Để đảm bảo tiến độ, Nhà thầu đã chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị, nhân sự... để tiến hành thi công các công việc chính như: đắp nền, rải cấp phối, rải lớp CTB, lớp BTN..đoạn đường Km 8+500 - Km 8+700 từ **thứ Tư ngày 28/05/2025 đến ngày 25/6/2025 (khoảng 1 tháng)**. Nhà thầu rất mong cấp chính quyền địa phương, lực lượng công an tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để việc tổ chức thi công được xuyên suốt, hoàn thành đúng tiến độ dự án đề ra.

Nhà thầu rất mong sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chính quyền địa phương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban điều hành Công ty (b/c);
- Tư vấn giám sát (b/c);
- Lưu VP BĐHXL1.

BAN ĐIỀU HÀNH GÓI THẦU XL1
GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chí