

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc giải quyết việc hộ ông Ngô Văn Sự cản trở thi công và một số nội dung liên quan

Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 14/4/2025 tại phòng họp UBND xã Hành Dũng.

1. Thành phần

* Đơn vị quản lý, đơn vị thi công

Ông Mạnh Đức Huy, PGD ban điều hành dự án 2;

Ông Trần Thế Vũ, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

* Ở xã

Ông Nguyễn Trần Thương, HUV, BT Đảng uỷ xã;

Bà Trịnh Thị Thanh Thuý, PBT Chủ tịch HĐND xã

Ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã (chủ trì)

Ông Đỗ Đình Anh, PCT HĐND xã;

Ông Huỳnh Tin, PCT UBND xã;

Ông Mai Văn Sáu, trưởng Công an xã.

Ông Nguyễn Văn Vọng, Phó trưởng Công an xã

Ông Phạm Ngọc Quang, công chức Địa chính xã;

Ông Lê Văn Dũng, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

Bà Võ Thị Thuý Giang, công chức văn phòng UBND xã (thư ký)

2. Nội dung

- Nội dung 1: Căn cứ Công văn số 1905/UBND-KTN ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết đề nghị của Ban quản lý dự án 2; Công văn số 566/BQLDA2-QNHN ngày 04/4/2025 của Ban quản lý dự án 2 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, tại vị trí gói thầu XL1: Km 8+ 600, thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành: Hộ ông Ngô Văn Sự và các thành viên trong gia đình liên tục cản trở thi công (vị trí này địa phương đã bảo vệ thi công 02 lần + 01 lần bàn giao mặt bằng).

Nội dung này, ngày 13/3/2025, UBND xã Hành Dũng tổ chức cuộc họp liên quan đến việc hộ ông Ngô Văn Sự cản trở thi công, tại vị trí Km8+600. Thành phần dự họp gồm: Đại diện Ban quản lý dự án 2- Bộ GTVT; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và cán bộ quản lý thi công; đại diện An ninh Đèo Cả; đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án CCTGT tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng: Tư pháp huyện, Thanh tra huyện. Cuộc họp đã đi đến thống nhất các nội dung sau đây:

+ Vì hộ ông Ngô Văn Sự đã bàn giao mặt bằng cho Nhà nước; UBND xã đã bàn giao mặt cho đơn vị thi công. Đồng thời, UBND xã đã tổ chức bảo vệ hiện

trường thi công 03 lần: Lần 1, ngày 15/4/2024 (ông hộ Ngô Văn Sự có đơn tự nguyện bàn giao đất cho đơn vị thi công, đơn vị đã thi công san ủi); lần 2, ngày 18/6/2024; lần 3, ngày 10/9/2024 nên UBND xã không tiếp tục bảo vệ thi công tại vị trí này.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả xây dựng Kế hoạch thi công gửi Công an xã, UBND xã, để theo dõi, nắm tình hình.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả có trách nhiệm rào chắn toàn bộ khu vực thi công, cấm biển vô phận sự cấm vào. Trong phạm vi thi công, cử lực lượng an ninh bảo vệ; ngăn cản, di chuyển những người không liên quan ra khỏi phạm vi thi công; trong quá thực hiện cử người để ghi hình toàn bộ diễn biến vụ việc. Khi có tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, kịp thời báo Công an xã để xử lý theo quy định.

- Nội dung 2: Đối với việc thanh thải 02 vị trí đổ thải: Nội dung này, UBND xã Hành Dũng đã có Công văn số 116/UBND ngày 26/3/2025 về việc hoàn trả mặt bằng các vị trí đổ thải.

- Nội dung 3: Đề nghị sớm hoàn thành việc thi công đường gom, đoạn từ nhà ông Phạm Ngọc Thúc đến đất ông Huỳnh Giáp, đoạn này đã giao mặt bằng lâu.

- Nội dung 4: Đề nghị kiểm tra lần đầu đối với các nhà bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc, tại thôn An Định; photo biên bản kiểm tra gửi cho hộ dân, đối với hộ đã kiểm tra (nội dung này, UBND xã đã có Công văn số 136/UBND ngày 14/4/2024 về việc giám định lần đầu nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc).

*** Sau đây là các ý kiến**

Nội dung 1

- Ông Trần Thế Vũ

Sau cuộc họp ngày 13/3/2025, Đơn vị thi công đã bố trí 02 cán bộ an ninh để ghi hình thi công, bảo vệ tài sản của công ty. Tuy nhiên, hộ ông Ngô Văn Sự không cho rào lưới; khi đơn vị thi công hộ ông Sự ra cản trở, nằm chặn xe, không cho thi công. Đơn vị đã vận động gia đình nhiều lần, nhưng gia đình ông Sự vẫn không đồng ý.

- Ông Mai Văn Sáu

Đề nghị đơn vị thi công rào chắn toàn bộ khu vực thi công. Đơn vị thi công phải chốt thời gian cụ thể thi công, để Công an xã cử lực lượng để hỗ trợ. Khi thi công phải tập trung nhân lực, vật lực để thi công.

- Ông Mạnh Đức Huy

Đề nghị đơn vị thi công rào chắn toàn bộ khu vực thi công. Trường hợp hộ dân phá hoại hàng rào thì đề nghị công an xử lý.

Đối với 02 đầu thuộc đường dẫn vào vị trí thi công: Đề nghị đơn vị thi công cử lực lượng chốt chặn 02 đầu, không cho hộ dân vào.

Tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công tại vị trí này, phải hoàn thành lớp CTB.

- Ông Nguyễn Trần Thương

Đề nghị đơn vị thi công thực hiện theo nội dung cuộc họp ngày 13/3/2025, mà các bên đã thống nhất.

Đối với việc dựng rào chắn, hộ dân cản trở không cho thực hiện: Đề nghị Công an xã cử lực lượng để hỗ trợ đơn vị thi công khi dựng rào chắn.

Đề nghị đơn vị thi công tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại vị trí này. Trước khi thi công, đơn vị phải gửi trước kế hoạch cho Công an xã để theo dõi.

- Ông Trần Văn Thiện, kết luận nội dung 1

+ UBND xã đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, do vậy đơn vị thi công phải nỗ lực, chủ động thực hiện.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả xây dựng Kế hoạch thi công gửi Công an xã, UBND xã, để theo dõi, nắm tình hình.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả có trách nhiệm rào chắn toàn bộ khu vực thi công, cấm biển vô phận sự cấm vào; khi dựng rào chắn, đơn vị phải báo cho Công an xã, để hỗ trợ. Trong phạm vi thi công, cử lực lượng an ninh bảo vệ; ngăn cản, di chuyển những người không liên quan ra khỏi phạm vi thi công; trong quá thực hiện cử người để ghi hình toàn bộ diễn biến vụ việc. Khi có tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, kịp thời báo Công an xã để xử lý theo quy định.

+ Đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh việc thi công tại vị trí này.

Nội dung 2, 3, 4:

Ông Trần Thế Vũ ý kiến

- Đối với bãi thải An Định: Đơn vị thi công sẽ hoàn thành trong tháng 4. Đơn vị sẽ san ủi, xác định ranh thửa để hoàn trả hộ dân. Đối với bãi thải sân vận động An Tân, đơn vị sẽ hoàn thành đổ thải trong tháng 5/2025, san ủi, lu lèn, hoàn trả mặt.

- Đối với đường gom: Đơn vị sẽ chủ động thi công.

- Đối với giám định bảo hiểm lần đầu cho các hộ còn thiếu: Đơn vị sẽ liên lạc với hộ dân để giám định, thời gian trước thứ năm tuần này.

Biên bản làm việc lập xong được đọc lại để mọi người cùng nghe, thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

Chủ trì HỦ TỊCH

Người ghi biên bản

Shuf

Võ Thị Thuỳ Giang



Trần Văn Thiện

Ban QLDA 2

Đon vị thi công

Đuẩn

Mauk Diu Huy

Đuẩn
Tổ Thi công

Đuẩn

Đuẩn Thi công

Đuẩn
Đuẩn Thi công